

BAI0.SAT668, St. Michael - St.Michael-Ost; Erneuerung Überdachung Personentunnel km 1,055;Bau

KW	Datum/Uhrzeit	Uhrzeit	Tätigkeit	Gleis	Betr. Maßnahme	Zustand OL	Anzahl Personal IB	Anmerkung	
KW 34	20.08.2024	07:00 - 16:00	Montage Stahlkonstruktion außerhalb Gefahrenraum RdB mit HIAB	-	keine	ein	3	LKW+HIAB	
KW 34	21.08.2024	07:00 - 16:00	Montage Stahlkonstruktion außerhalb Gefahrenraum RdB mit HIAB	-	keine	ein	3	LKW+HIAB	
KW 34	22.08.2024	07:00 - 16:00	Montage Stahlkonstruktion außerhalb Gefahrenraum LdB mit HIAB	-	keine	ein	3	LKW+HIAB	
KW 35	26.08.2024	07:00 - 16:00	Montage Stahlkonstruktion außerhalb Gefahrenraum LdB mit HIAB	-	keine	ein	3	LKW+HIAB	
KW 35	27.08.2024	07:00 - 16:00	Reserveschicht	-	keine	ein	3	LKW+HIAB	
Sperre Personentunnel 28.08.2024 07:00 Uhr									
KW 35	28.08.2024	07:00 - 16:00	Montage prov. Bodenschalung Holz RdB	-	keine	ein	3		
KW 35	29.08.2024	07:00 - 16:00	Montage prov. Bodenschalung Holz LdB	-	keine	ein	3		
KW 36	02.09.2024	21:30-22:30	Demontage Einhausung GL201	"B-"R1"; BfGI 101-301	Gleissperre	SG 346 + Spitzenleitung aus	3	Kraneinsatz	
KW 36	02./03.09.2024	22:40-04:50	Montage Einhausung GI201	"B-"R1"; BfGI 101-301	Gleissperre	SG 346 + Spitzenleitung aus	3	Kraneinsatz	
KW 36	03.09.2024		Naturmaß nehmen Glaser	-	keine	ein		-	
KW 36	03.09.2024	07:00-16:00	Montage Lärmschutzwände; k.Fahrten in Absprache FDL und AdB	"R1"-GM W101; BfGI 201,301	keine Fahrten	ein	4	BETRA 940469	
KW 36	03./04.09.2024	22:40-04:50	Dachdeckerarbeiten	"B-"R1"; BfGI 101-301	Gleissperre	SG 346 + Spitzenleitung aus	1		
KW 36	04./05.09.2024	22:40-04:50	Dachdeckerarbeiten	"B-"R1"; BfGI 101-301	Gleissperre	SG 346 + Spitzenleitung aus	1		
KW 36	05./06.09.2024	22:40-04:50	Dachdeckerarbeiten	"B-"R1"; BfGI 101-301	Gleissperre	SG 346 + Spitzenleitung aus	1		
KW 36	07./08.09.2024	23:40-05:30	De und-Montage Einhausung GI304	"E4"-GM W103; BfGI 304	Gleissperre	SG 407 + Spitzenleitung aus	3		Kraneinsatz + Straßensperre (22:00-06:30)
KW 36	09.09.2024		Naturmaß nehmen Glaser	-	keine	ein			-
KW36	08.09.2024	07:00-16:00	Montage Lärmschutzwände; k.Fahrten in Absprache FDL und AdB	"E4"-GM W103; BfGI 304	keine Fahrten	ein	4	BETRA 940472	
KW 37	14./15.09.2024	23:50-05:30	Dachdeckerarbeiten	"E4"-GM W103; BfGI 304	Gleissperre	SG 407 + Spitzenleitung aus	1		
KW 38	21./22.09.2024	23:50-05:30	Dachdeckerarbeiten	"E4"-GM W103; BfGI 304	Gleissperre	SG 407 + Spitzenleitung aus	1		
KW 36 - 39	FLEXIBEL		Glaserarbeiten , Restarbeiten Handlauf, Elektroarbeiten, Beleuchtung	-	keine	ein			

BAI0.SAT668, St. Michael - St.Michael-Ost; Erneuerung Überdachung Personentunnel km 1,055;Bau

KW	Datum/Uhrzeit	Uhrzeit	Tätigkeit	Gleis	Betr. Maßnahme	Zustand OL	Anzahl Personal IB	Anmerkung
KW 39	28./29.09.2024	23:50-05:30	Dachdeckerarbeiten; Reserveschicht	"E4"-GM W103; BfGI 304	Gleissperre	SG 407 + Spitzenleitung aus	1	
Aufheben Sperre Personentunnel 29.09.2024 06:00 Uhr								
KW 40	30.09.2024	07:00-16:00	Zerlegen Dach und Stahlkonstruktion	-	keine	ein	3	LKW+HIAB_verführen ASC St.Michael
KW 40	01.10.2024	07:00-16:00	Zerlegen Dach und Stahlkonstruktion	-	keine	ein	3	LKW+HIAB_verführen ASC St.Michael
KW 40	02.10.2024	07:00-16:00	Restarbeiten , Baustelle räumen, Flurschäden beseitigen	-	keine	ein	3	

Sperre Personentunnel: 28.08.2024 (07:00 Uhr) - 29.09.2024 (06:00 Uhr)

Straßensperre: 07. auf 08.09.2024 (22:00 Uhr - 06:30 Uhr)

Kraneinsätze: 02.auf 03.09.2024 (21:00 Uhr - 06:00 Uhr) und 07. auf 08.09.2024 (22:00 Uhr - 06:30 Uhr)